ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 387 /KH-UBND	*Mỹ Hào, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Làm thủy lợi Đông Xuân năm 2026 - 2027, phường Mỹ Hào

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Mỹ Hào; căn cứ Công văn số 7636/SNNMT-CCTL ngày 16/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc lập kế hoạch nạo vét, tu bổ kênh mương và cửa cống, hố hút các trạm bơm năm 2026 - 2027; trên cơ sở đề nghị của các Tổ dân phố và Xí nghiệp KTCT thủy lợi Mỹ Hào, UBND phường xây dựng kế hoạch nạo vét Đông Xuân năm 2026 - 2027, nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH TRẠNG KÊNH MƯƠNG, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1. Kết quả làm thủy lợi Đông Xuân 2025 - 2026

Thực hiện Công văn số 2571/SNNMT-CCTL ngày 22/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc lập kế hoạch nạo vét Đông Xuân và tu bổ bờ kênh mương năm 2025 - 2026, UBND phường Mỹ Hào đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 05/11/2025 và Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2025 - 2026.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, sự phối hợp của Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào, các phòng, ngành, đơn vị và các Tổ dân phố, công tác làm thủy lợi Đông Xuân năm 2025 - 2026 đã được tập trung triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh.

Đến ngày 15/01/2026, tổng khối lượng nạo vét, đào đắp thực hiện trên địa bàn phường đạt **33.367 m³/38.540 m³, bằng 86,6% kế hoạch**, cụ thể:

a) Phân theo nguồn kinh phí

- Công trình được hỗ trợ từ ngân sách phường: thực hiện 31.827 m³/36.950 m³, đạt 86,1% kế hoạch.

- Công trình thủy lợi nội đồng do các Tổ dân phố huy động Nhân dân thực hiện: 1.540 m³/1.590 m³, đạt 96,9% kế hoạch.

b) Phân theo hạng mục công trình

- Nạo vét kênh dẫn, tiêu: thực hiện 19.891,1 m³.

- Nạo vét kênh tưới: thực hiện 11.935,9 m³.

- Làm thủy lợi nội đồng: thực hiện 1.540 m³.

Các hạng mục nạo vét cửa cống, hố hút và đắp bờ vùng: không phát sinh khối lượng thực hiện theo báo cáo tổng hợp.

c) Về kinh phí

Tổng kinh phí ngân sách phường hỗ trợ thực hiện các công trình làm thủy lợi Đông Xuân năm 2025 - 2026 là **1.015.600.000 đồng**, bao gồm chi phí thực hiện và các chi phí có liên quan.

Đối với công trình thủy lợi nội đồng (từ điểm giao nhận thủy lợi đến kênh mặt ruộng), các Tổ dân phố huy động ngày công lao động, nguồn lực đóng góp hợp pháp của Nhân dân để tổ chức thực hiện.

2. Đánh giá chung hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi

Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn phường Mỹ Hào gồm các sông, kênh trục, kênh tưới, kênh tiêu, trạm bơm, cống điều tiết và hệ thống thủy lợi nội đồng, có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước cho khu dân cư, khu vực đô thị, công nghiệp và phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Hàng năm, hệ thống công trình thủy lợi thường xuyên được quan tâm đầu tư, cải tạo, nạo vét, tu sửa; nhiều tuyến kênh mương sau khi được nạo vét đã phát huy hiệu quả, nâng cao khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước đổ ải, làm đất, gieo cấy và chăm sóc lúa vụ Xuân.

Tuy nhiên, qua kiểm tra và thực tiễn tổ chức làm thủy lợi Đông Xuân năm 2025 - 2026 cho thấy, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Một số tuyến kênh tưới, tiêu bị bồi lắng, thu hẹp mặt cắt dòng chảy; rau, bèo, sen, rác thải và các vật cản tích tụ làm giảm khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước.

- Một số công trình có khối lượng nạo vét lớn, địa hình thi công phức tạp, bùn đất nhão, thiếu đường vận chuyển và vị trí tập kết bùn đất, gây khó khăn cho việc đưa máy móc, thiết bị vào thi công.

- Một số tuyến kênh đi qua khu dân cư, doanh nghiệp, khu vực sản xuất xen kẹp nên gặp khó khăn về mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Hệ thống thủy lợi nội đồng tại một số Tổ dân phố chưa được nạo vét thường xuyên; việc huy động nguồn lực, ngày công lao động của Nhân dân còn khó khăn.

- Tình trạng lấn chiếm, đổ rác thải, xả thải, đặt vật cản và các hành vi ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi vẫn còn xảy ra ở một số khu vực.

Đặc biệt, cần tiếp tục quan tâm kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy đối với các tuyến kênh, trục tiêu quan trọng như: sông Bần - Vũ Xá đoạn qua các Tổ dân phố Phố Bần và Cộng Hòa, Trung thủy nông Nhân Hòa, kênh T3 Nhân Hòa, kênh tưới C9, kênh tiêu Tiên Xá 3 và các tuyến kênh tưới, tiêu nội đồng có nguy cơ bồi lắng, ách tắc.

Đối với tuyến sông Bần - Vũ Xá, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án đường giao thông, kè sông; thường xuyên kiểm tra các vị trí bờ sông chưa bảo đảm cao trình, các khu vực có nguy cơ sạt lở, tràn bờ, bảo đảm an toàn công trình và khả năng tiêu thoát nước.

Nhìn chung, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh. Tuy nhiên, để chủ động lấy nước phục vụ vụ Xuân năm 2027, đồng thời nâng cao năng lực tiêu thoát nước, phòng, chống ngập úng trong mùa mưa bão năm 2027, việc tiếp tục tổ chức làm thủy lợi Đông Xuân là nhiệm vụ cần thiết, phải được triển khai sớm, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

II. KẾ HOẠCH LÀM THỦY LỢI ĐÔNG XUÂN NĂM 2026 - 2027

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Chủ động nạo vét, đào đắp, tu sửa, khơi thông hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi nhằm nâng cao năng lực dẫn nước tưới, tiêu thoát nước; bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, nhất là công tác lấy nước đổ ải, làm đất, gieo cấy và chăm sóc lúa vụ Xuân năm 2027.

Kết hợp làm thủy lợi Đông Xuân với cải tạo hệ thống thoát nước khu dân cư, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, giải tỏa các điểm ách tắc dòng chảy và xử lý vi phạm công trình thủy lợi; góp phần chủ động phòng, chống hạn hán, ngập úng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

1.2. Yêu cầu

- Rà soát, đánh giá đúng hiện trạng từng tuyến kênh, công trình thủy lợi; xác định rõ vị trí, quy mô, khối lượng, tính cấp thiết và khả năng tổ chức thực hiện.

- Ưu tiên các công trình có vai trò quan trọng trong cấp nước tưới, tiêu úng, các công trình bị bồi lắng nghiêm trọng, ách tắc dòng chảy và những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, dân sinh.

- Việc xác định khối lượng, lập dự toán, lựa chọn đơn vị thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán phải thực hiện đúng quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

- Huy động sự tham gia của các phòng, ngành, đơn vị, Tổ dân phố và Nhân dân; phân định rõ trách nhiệm đối với các công trình do ngân sách hỗ trợ, công trình thuộc phạm vi quản lý của đơn vị khai thác thủy lợi và công trình thủy lợi nội đồng.

- Tập trung thực hiện, cơ bản hoàn thành các hạng mục nạo vét, đào đắp trước thời điểm lấy nước đổ ải vụ Xuân năm 2027; không để hoạt động thi công ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông.

2. Về khối lượng

Công tác nạo vét Đông Xuân, đào đắp, tu bổ bờ vùng, bờ kênh mương là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm, nhằm bảo đảm tưới, tiêu nhanh, kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh; đồng thời nâng cao khả năng phòng, chống hạn hán, ngập úng, thiên tai trên địa bàn.

Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ tưới, tiêu năm 2027, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các Tổ dân phố và Xí nghiệp KTCT thủy lợi Mỹ Hào rà soát hệ thống công trình thủy lợi, nhất là các tuyến kênh tưới, tiêu bị bồi lắng, dòng chảy chưa thông thoáng, các vị trí có nguy cơ ách tắc, ảnh hưởng đến việc lấy nước đổ ải, gieo cấy lúa vụ Xuân và tiêu thoát nước khu dân cư, đô thị. Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của các đơn vị và các Tổ dân phố, UBND phường xây dựng Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2026 - 2027 với tổng khối lượng nạo vét 46.500 m³, bao gồm:

2.1. Công trình đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách phường

Tổng khối lượng nạo vét 40.000 m³, trên 12 công trình, với tổng chiều dài 24.500 m, gồm các hạng mục:

- Nạo vét kênh dẫn, tiêu: 6.000 m³;
- Nạo vét kênh tưới: 15.300 m³;
- Nạo vét kênh tưới, tiêu kết hợp: 18.700 m³;
- Đắp đê và bờ vùng: 0 m³.

Các công trình tập trung tại các khu vực còn nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại các Tổ dân phố Yên Ngọc, Kim Trang, Phúc Xá, Phan Đình Phùng, An Tháp, Lỗ Xá, Cẩm Sơn, Nhuận Xá, Cẩm Quan và Dâu Bùi; ưu tiên những tuyến kênh bị bồi lắng, ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp nước tưới, tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. *(Chi tiết tại Biểu số 2 kèm theo Kế hoạch)*.

2.2. Công trình tiểu thủy lợi (kênh mặt ruộng) giao các Tổ dân phố huy động Nhân dân thực hiện

Tổng khối lượng 6.500 m³, gồm:

- Kênh tưới, tiêu kết hợp: 2.100 m³;
- Kênh tiêu: 2.250 m³;
- Kênh tưới: 2.150 m³.

Các Tổ dân phố chủ động huy động nguồn lực hợp pháp, ngày công lao động của Nhân dân để tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, tu sửa bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm dẫn nước tưới, tiêu đến mặt ruộng; kết hợp vệ sinh môi trường, giải tỏa rau, bèo, rác thải, vật cản trên hệ thống kênh mương *(Chi tiết tại Biểu số 1 kèm theo Kế hoạch)*.

3. Về kinh phí thực hiện

Trên cơ sở khối lượng nạo vét đăng ký và mức kinh phí tính toán trong các biểu tổng hợp, tổng giá trị dự kiến thực hiện Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2026 - 2027 là 1.395.000.000 đồng *(Một tỷ ba trăm chín mươi lăm triệu đồng)*, trong đó:

- Công trình đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách phường (theo định mức hỗ trợ dự kiến 30.000 đồng/m³) là 1.200.000.000 đồng;

- Công trình thủy lợi nội đồng khác do các Tổ dân phố huy động nguồn lực hợp pháp để thực hiện là 195.000.000 đồng.

3.1. Công trình đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách phường

Tổng khối lượng nạo vét 40.000 m³; định mức kinh phí đề nghị hỗ trợ là 30.000 đồng/m³.

Tổng kinh phí nạo vét dự kiến: ***1.200.000.000 đồng*** *(Một tỷ hai trăm triệu đồng)*.

(Kinh phí trên chưa bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, quản lý, lựa chọn nhà thầu và chi phí khác nếu có)

UBND phường Mỹ Hào kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các công trình nạo vét Đông Xuân năm 2026 - 2027 trên địa bàn phường; ngân sách phường bố trí phần kinh phí còn lại trên cơ sở khả năng cân đối và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách tỉnh và phần kinh phí ngân sách phường bố trí được xác định sau khi có quyết định giao kế hoạch, phân bổ kinh phí của cấp có thẩm quyền.

3.2. Công trình thủy lợi nội đồng khác (từ điểm giao nhận đến mặt ruộng)

Tổng khối lượng 6.500 m³, kinh phí thực hiện dự kiến là 195.000.000 đồng *(Một trăm chín mươi lăm triệu đồng)*.

Các Tổ dân phố căn cứ tình hình thực tế, tổ chức huy động ngày công lao động, nguồn lực đóng góp tự nguyện của Nhân dân và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện, bảo đảm công khai, dân chủ, tiết kiệm, hiệu quả.

3.3. Đối với các công trình đầu tư từ nguồn thủy lợi phí của Xí nghiệp KTCT thủy lợi Mỹ Hào: Đề nghị Xí nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

Trên cơ sở danh mục, khối lượng và kinh phí dự kiến nêu trên, giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND phường trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

III. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch được ban hành, kết quả xem xét, giao kế hoạch và bố trí kinh phí của cấp có thẩm quyền, UBND phường tổ chức chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị, các Tổ dân phố triển khai thực hiện các công trình làm thủy lợi Đông Xuân năm 2026 - 2027, bảo đảm đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị:

- Chủ trì tham mưu UBND phường tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào, các Tổ dân phố và đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra hiện trạng, tổng hợp danh mục, khối lượng, dự toán kinh phí các công trình làm thủy lợi Đông Xuân năm 2026 - 2027.

- Tham mưu UBND phường báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục, khối lượng, dự toán và giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với đơn vị được giao làm chủ đầu tư, các đơn vị chuyên môn và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ, triển khai thi công; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động tham mưu UBND phường giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND phường và cơ quan cấp trên theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường

- Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia làm thủy lợi Đông Xuân, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, giải tỏa rau, bèo, vật cản trên hệ thống kênh mương.

- Phối hợp với các Tổ dân phố và đơn vị liên quan trong việc huy động lực lượng, phương tiện theo nhiệm vụ được giao; tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông các tuyến thoát nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tưới, tiêu và chỉnh trang đô thị.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các đơn vị liên quan trong việc khảo sát, lập hồ sơ, tổ chức thực hiện các công trình được UBND phường giao quản lý.

- Chủ động phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến công trình thủy lợi trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng đang triển khai; bảo đảm việc thi công không gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến hoạt động tưới, tiêu và an toàn công trình thủy lợi.

4. Các Tổ dân phố

- Tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, công trình thủy lợi nội đồng thuộc địa bàn quản lý; tổng hợp các công trình cần nạo vét, đào đắp, tu sửa, xác định vị trí, quy mô, khối lượng và mức độ cấp thiết, gửi về UBND phường *(qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị)*.

- Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia làm thủy lợi nội đồng; huy động các nguồn lực hợp pháp, tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, phát quang, vớt rau, bèo, thu gom rác thải, giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy.

- Phối hợp với các đơn vị thi công giải quyết những khó khăn về mặt bằng, đường vận chuyển, vị trí tập kết bùn đất; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công trình, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, phản ánh kịp thời các hành vi lấn chiếm, đổ rác thải, xả thải, đặt vật cản và các vi phạm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi.

- Tổ chức thực hiện các hạng mục thủy lợi nội đồng (phần kênh mặt ruộng), phấn đấu hoàn thành ***trước ngày 10/01/2027***; định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả về UBND phường để tổng hợp.

5. Đề nghị Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào

- Phối hợp chặt chẽ với UBND phường trong việc kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi; xác định các vị trí cần nạo vét, đào đắp, sửa chữa, nâng cấp, ưu tiên các công trình có vai trò quan trọng trong việc lấy nước đổ ải và tiêu thoát nước.

- Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thuộc phạm vi quản lý; phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra chất lượng các công trình làm thủy lợi Đông Xuân trên địa bàn.

- Xây dựng phương án vận hành trạm bơm, điều tiết nguồn nước, phối hợp với các Tổ dân phố tổ chức lấy nước, tích trữ nước hợp lý, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2027; chủ động các biện pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và ngập úng.

- Phối hợp kiểm tra, xử lý các điểm ách tắc dòng chảy, các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; bảo đảm an toàn hệ thống công trình và nâng cao hiệu quả khai thác.

6. Các phòng, ngành, đơn vị có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm, đổ rác thải hoặc gây cản trở dòng chảy.

Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình làm thủy lợi Đông Xuân, bảo đảm đúng thiết kế, khối lượng, chất lượng và tiến độ được phê duyệt; kết hợp thực hiện với công tác chỉnh trang đô thị, cải tạo hệ thống thoát nước và phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

7. Tiến độ thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo

Các phòng, ngành, đơn vị, các Tổ dân phố và đơn vị được giao tổ chức thực hiện công trình chủ động triển khai ngay sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định; tập trung nhân lực, phương tiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các công trình phục vụ lấy nước đổ ải, gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2027 ***trước ngày 10/01/2027***.

Trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình thủy lợi, vệ sinh môi trường; bố trí hợp lý vị trí tập kết, vận chuyển bùn đất, không gây cản trở giao thông, dòng chảy và không ảnh hưởng đến nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông.

Các Tổ dân phố, đơn vị được giao thực hiện công trình có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ, khối lượng thực hiện; định kỳ hằng tuần báo cáo UBND phường qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để tổng hợp, đôn đốc và báo cáo cấp trên theo quy định.

Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị là đầu mối theo dõi, tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch; kịp thời tham mưu UBND phường chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trên đây là Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2026 - 2027 trên địa bàn phường Mỹ Hào. UBND phường yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, các Tổ dân phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị Xí nghiệp KTCT thủy lợi Mỹ Hào phối hợp thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, dân sinh và công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn phường./.

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Thường vụ Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;

(để b/c)

- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- TT dịch vụ tổng hợp phường;
- BQL dự án ĐTXD phường;
- Các Tổ dân phố;
- Xí nghiệp KTCT thủy lợi Mỹ Hào;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG MỸ HÀO T.HƯNG YÊN

Nguyễn Thế Thành