ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3335 /UBND-KT,HT&ĐT V/v báo cáo kết quả rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất hoặc tồn đọng kéo dài do khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai	*Mỹ Hào, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 8155/SNNMT-QHKH ngày 02/11/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Văn bản số 7074/UBND-NC ngày 16/10/2026 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3481-CV/ĐU ngày 12/10/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý chậm tiến độ sử dụng đất hoặc tồn đọng kéo dài do khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, ngoài các dự án đã được tổng hợp, thống kê tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Văn bản số 4327/UBND-TH ngày 08/7/2026 của UBND tỉnh, UBND phường Mỹ Hào báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường như sau:

1. Về công tác rà soát

UBND phường đã tiến hành rà soát, tổng hợp thông tin các dự án đầu tư trên địa bàn, đối chiếu với danh mục các dự án đã được tổng hợp, thống kê tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Văn bản số 4327/UBND-TH ngày 08/7/2026 của UBND tỉnh; đồng thời xem xét tình hình triển khai thực tế của các dự án, xác định những dự án chậm tiến độ sử dụng đất hoặc tồn đọng kéo dài có liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Qua rà soát, UBND phường xác định có 01 dự án đầu tư cần tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 8155/SNNMT-QHKH ngày 02/11/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

2. Kết quả rà soát cụ thể đối với dự án

Dự án được rà soát có tên: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh gắn với Trung tâm tư vấn pháp luật và hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, viên chức lao động trên địa bàn khu vực Phố Nối, huyện Mỹ Hào.

Chủ đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Văn bản về chủ trương đầu tư: Quyết định số 1054b/QĐ-TLĐ, tháng 6 năm 2017.

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Mỹ Hào.

Diện tích: 32.000 m².

Về tình hình triển khai thực hiện: Theo thông tin tổng hợp, dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng từ năm 2017- 2018. Tuy nhiên, đến thời điểm rà soát, dự án vẫn chưa thực hiện đầu tư xây dựng theo mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất hoặc tồn đọng kéo dài do khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai trên địa bàn phường Mỹ Hào. UBND phường Mỹ Hào trân trọng báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KT,HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thành

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHẬM TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC TỒN ĐỌNG KÉO DÀI DO KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

(Kèm theo Công văn số /UBND-KT, HT&ĐT ngày ……. tháng ……..năm 2026 của UBND phường Mỹ Hào)

STT	Địa điểm (xã, phường)	Chủ đầu tư	Dự án đầu tư	Số QĐ/GCNĐT	Ngày, tháng, năm	Diện tích (m^2)	Thực trạng triển khai đến thời điểm rà soát/khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
1	Phường Mỹ Hào	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh gắn với Trung tâm tư vấn pháp luật và hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, viên chức lao động trên địa bàn khu vực Phố Nối, huyện Mỹ Hào	1054b/QĐ-TLĐ	Tháng 6/2017	32.000	Đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong từ năm 2017–2018, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện đầu tư dự án.	