ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3213 /UBND-KT,HT&ĐT V/v thực hiện tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường	*Mỹ Hào, ngày 31 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 7090/STC-KTXH ngày 28/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên (lần 4).

UBND phường Mỹ Hào đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các chủ đầu tư tập trung rà soát tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao; xác định những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Sau khi rà soát, UBND phường Mỹ Hào báo cáo và cam kết tiến độ giải ngân như sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn

UBND phường Mỹ Hào đã tổ chức rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bao gồm cả số vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn được giao: 18.000 triệu đồng, trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2026: 18.000 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026: 0 triệu đồng.

- Số vốn đã giải ngân đến ngày 22/10/2026: 8.709 triệu đồng, đạt 48,38% kế hoạch vốn được giao.

- Số vốn chưa giải ngân: 9.391 triệu đồng.

Bên cạnh đó, qua rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án, UBND phường nhận thấy có một số nội dung cần điều chỉnh về quy mô, thiết kế và khối lượng thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể, đối với dự án điều chỉnh thiết kế thi công theo hiện trạng mặt bằng, giảm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và cắt giảm một phần khối lượng thi công so với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt. Do đó, nhu cầu sử dụng vốn của dự án giảm so với kế hoạch vốn đã được giao.

Trên cơ sở đó, UBND phường đề nghị điều chỉnh giảm 4.000 triệu đồng kế hoạch vốn không còn nhu cầu sử dụng, nhằm bảo đảm việc bố trí vốn phù hợp với khả năng thực hiện và nhu cầu vốn thực tế của dự án.

Sau khi điều chỉnh giảm, tổng kế hoạch vốn còn lại là 14.000 triệu đồng. UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với số vốn còn lại, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, cụ thể:

- Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng: Dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc xác minh, xác định nguồn gốc đất ở của các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. Quá trình rà soát, xác minh cần có thời gian và phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ hồ sơ pháp lý về đất đai, dẫn đến chậm hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

- Tiến độ thi công chậm: dự án có điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, nằm trong khu vực đông dân cư, mật độ giao thông và hoạt động sinh hoạt của người dân cao, gây khó khăn trong việc tập kết vật liệu, bố trí máy móc, thiết bị và tổ chức thi công. Do đó, tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

3. Nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn được giao, UBND phường Mỹ Hào tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý dự án tập trung rà soát tiến độ thực hiện từng dự án; xây dựng kế hoạch và tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, từng dự án; xác định rõ khối lượng thực hiện, số vốn đã giải ngân và số vốn còn phải giải ngân.

Đối với các dự án đang triển khai thi công, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết.

Đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi và giải ngân kịp thời; không để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm.

Đối với các dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, kịp thời rà soát, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung tháo gỡ, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND phường xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Giao các phòng, ban chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án; kịp thời tham mưu UBND phường xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định.

4. Cam kết tiến độ giải ngân

UBND phường Mỹ Hào cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2026 theo quy định.

Đối với dự án, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và tính chính xác của số liệu báo cáo; thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND phường để chỉ đạo xử lý.

UBND phường Mỹ Hào kính báo cáo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên xem xét, tổng hợp./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG MỸ HÀO T.HƯNG YÊN

Nguyễn Thế Thành

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KT,HT&ĐT.